

# برگه برنامه ریزی MTO و خرید

برگه‌ای ساختاری برای کنترل مقادیر، متعلقات، فلاشینگ، پیچ، تریم، زمان تأمین و کسری‌های خرید.

چک‌لیست | خرید و تأمین | ۵ صفحه | خرداد ۱۴۰۵

## نحوه استفاده از این برگه

## فرایند سه مرحله ای

- مقادیر را از نقشه های شاپ تأیید شده استخراج کنید. ۱.
- ضرایب پرت/اضافه را بر اساس دسته هر قلم اضافه کنید. ۲.
- زمان تأمین را پیش از صدور سفارش خرید تأیید کنید. ۳.

## مرجع ضریب پرت

| ضریب پرت/اضافه | دسته قلم |
|----------------|----------|
| ۳+ تا ۵%       | پانل ها  |
| ۱۰%+           | فلاشینگ  |
| ۱۵%+           | پیچ ها   |
| ۲۰%+           | درزگیر   |
| ۵%+            | آبروها   |

## جدول اصلی MTO

| کد قلم | شرح                           | واحد    | خالص مقدار | پرت % | سفارش مقدار | قیمت واحد | جمع | زمان تأمین | تأمین کننده | وضعیت |
|--------|-------------------------------|---------|------------|-------|-------------|-----------|-----|------------|-------------|-------|
| SP-001 | ساندویچ پانل سقفی ۸۰ م.م PIR  | م.م 2   | —          | 4%    | —           | —         | —   | ۴-۶ هفته   | —           | —     |
| SP-002 | ساندویچ پانل سقفی ۱۰۰ م.م PIR | م.م 2   | —          | 4%    | —           | —         | —   | ۴-۶ هفته   | —           | —     |
| SP-003 | ساندویچ پانل دیواری ۸۰ م.م    | م.م 2   | —          | 4%    | —           | —         | —   | ۴-۶ هفته   | —           | —     |
| FL-001 | فلاشینگ تیغه                  | م.م ط   | —          | 10%   | —           | —         | —   | ۲-۳ هفته   | —           | —     |
| FL-002 | فلاشینگ لبه                   | م.م ط   | —          | 10%   | —           | —         | —   | ۲-۳ هفته   | —           | —     |
| FL-003 | فلاشینگ اتصال دیوار-سقف       | م.م ط   | —          | 10%   | —           | —         | —   | ۲-۳ هفته   | —           | —     |
| FL-004 | فلاشینگ گوشه (بیرونی)         | م.م ط   | —          | 10%   | —           | —         | —   | ۲-۳ هفته   | —           | —     |
| GT-001 | آبرو ۲۰۰ م.م                  | م.م ط   | —          | 5%    | —           | —         | —   | ۲-۳ هفته   | —           | —     |
| GT-002 | ناودان ۱۰۰ م.م                | م.م ط   | —          | 5%    | —           | —         | —   | ۲-۳ هفته   | —           | —     |
| FX-001 | پیچ خودکار M6×100             | عدد     | —          | 15%   | —           | —         | —   | ۱-۲ هفته   | —           | —     |
| FX-002 | پیچ خودکار M6×32 (تریم)       | عدد     | —          | 15%   | —           | —         | —   | ۱-۲ هفته   | —           | —     |
| SL-001 | درزگیر سیلیکون خنثی           | کارتریج | —          | 20%   | —           | —         | —   | ۱ هفته     | —           | —     |
| CL-001 | نوار بستار فومی (لبه)         | م.م ط   | —          | 10%   | —           | —         | —   | ۱-۲ هفته   | —           | —     |
| CL-002 | نوار بستار فومی (تیغه)        | م.م ط   | —          | 10%   | —           | —         | —   | ۱-۲ هفته   | —           | —     |

## بازبینی ریسک خرید

| وضعیت | کنترل                     | ریسک                                            |
|-------|---------------------------|-------------------------------------------------|
|       | اقلام بلندمدت علامت خورد؟ | قلم با زمان تأمین بلند شناسایی و زودتر سفارش شد |
|       | تأیید رنگ؟                | کد رنگ RAL پانل کتبا تأیید شد                   |
|       | توافق رواداری؟            | رواداری طول پانل با تأمین‌کننده مطرح شد         |
|       | توالی برنامه‌ریزی شد؟     | توالی تحویل با توالی نصب مطابقت دارد            |
|       | دسترسی بررسی شد؟          | دسترسی خودروی تحویل به سایت تأیید شد            |
|       | انبار آماده است؟          | محل انبارش پیش از تحویل آماده شد                |
|       | بیمه فعال است؟            | بیمه مصالح در سایت تأیید شد                     |
|       | تماس مشخص است؟            | تماس تأمین‌کننده برای سفارش اضطراری مشخص شد     |

اطلاعات پروژه و امضا

|  |                  |
|--|------------------|
|  | نام پروژه        |
|  | محل              |
|  | تهیه‌شده توسط    |
|  | تاریخ            |
|  | تأییدشده توسط    |
|  | شماره سفارش خرید |
|  | یادداشت          |

برای بررسی مهندسی MTO پیش از خرید با SIPANEL تماس بگیرید: +98 313 675 1101 | info@sipanelco.ir