

چک لیست پیشگیری از نشتی سقف صنعتی

برای کنترل شیب، زهکشی، فلاشینگ، نفوذی‌ها، آبروها و ریسک نصب پیش از شروع اجرای سقف.
چک لیستی مرحله‌ای

چک لیست | راهنماهای فنی | ۸ صفحه | خرداد ۱۴۰۵

نحوه استفاده از این چک‌لیست

کشف یک خطای طراحی یا هماهنگی در این مرحله هزینه یک جلسه بازبینی دارد؛ کشف آن پس از تحویل، هزینه یک سقف. اطمینان یابند تصمیم‌های مربوط به شیب، زهکشی، فلاشینگ، نفوذی‌ها و نصب پیش از نصب هر پانل روی کاغذ حل شده‌اند. از شروع اجرای سقف تکمیل می‌شود. این ابزار کیفی پیش از بسیج کارگاه به کارفرما، پیمانکار و مهندس پروژه کمک می‌کند تا این چک‌لیست پیش

سه قاعده استفاده

همه بخش‌ها را پیش از بسیج کارگاه تکمیل کنید. ۱.

هر ردیف رد شده () را پیش از ادامه به مهندس پروژه گزارش دهید – نصب را با موارد باز شروع نکنید. ۲.

چک‌لیست امضا شده را به‌عنوان سند بازبینی پیش از شروع در سوابق کیفی پروژه بایگانی کنید. ۳.

بخش ۱: طراحی شیب و زهکشی

ردیف	قبول	رد	یادداشت
۳ درجه برای ساندویچ پانل و ۱ درجه برای سقف ایستادرز است. شیب سقف حداقل			
جهت زهکشی روی نقشه های شاپ تأیید شده است.			
هیچ نقطه پایین یا دره ای بدون خروجی زهکشی وجود ندارد.			
آبروهای داخلی برای حداکثر شدت بارش طراحی شده اند.			
آبروهای بیرونی شیب کافی به سمت ناودان ها دارند.			
موقعیت ناودان ها با ستون های سازه هماهنگ شده است.			
نوارهای ضد آب ماندگی در لبه ها مشخص شده اند.			
پلان سقف از نظر مناطق پرخطر تجمع آب بررسی شده است.			
درزهای انبساط دارای تمهید زهکشی هستند.			
طراحی زهکشی توسط مهندس سازه بازبینی شده است.			

بخش ۲: طراحی فلاشینگ

یادداشت	رد	قبول	ردیف
			فلاشینگ تیغه (ریج) روی نقشه های شاپ تأیید شده است.
			فلاشینگ لبه (ایو) با لبه آب چکان مشخص شده است.
			فلاشینگ محل اتصال دیوار به سقف جزئیات بندی شده است.
			دره (در صورت وجود) همراه با درزگیر مشخص شده است.
			فلاشینگ جان پناه با کلاهک و گیره نشان داده شده است.
			جنس فلاشینگ با جنس روکش پانل سازگار است.
			همپوشانی فلاشینگ حداقل ۱۵۰ میلی متر تأیید شده است.
			نوع درزگیر مشخص شده است (سیلیکون خنثی یا معادل).
			همه اتصالات فلاشینگ پنهان یا درزگیری شده اند.
			تحمل حرکت حرارتی در طراحی فلاشینگ لحاظ شده است.

بخش ۳: نفوذی‌ها

ردیف	قبول	رد	یادداشت
			همه نفوذی‌های سقف روی پلان مشخص شده‌اند.
			هر نفوذی نقشه جزئیات دارد.
			بقه یا کرب نفوذی‌ها مشخص شده است.
			حداقل ارتفاع لبه بالآمده ۱۵۰ میلی‌متر بالاتر از تراز سقف است.
			جدول درزگیر با نوع جنس نفوذی مطابقت دارد.
			نفوذی‌های تأسیسات مکانیکی دارای جداساز ارتعاش هستند.
			نفوذی‌های کنداكتور برق در زیر عرشه آب‌بندی شده‌اند.
			موقعیت نفوذی‌ها از خطوط تیغه پانل فاصله دارد.

بخش ۴: بازبینی ریسک نصب

ردیف	قبول	رد	یادداشت
توالی نصب با شماره گذاری پانل در نقشه شاپ مطابقت دارد.			
انبارش پانل در کارگاه روی زمین نیست و پوشانده شده است.			
برای مدت طولانی در معرض نور مستقیم خورشید قرار نمی گیرند. پانل ها			
مشخصات گشتاور پیچ خودکار تأیید شده است.			
فاصله پیچ ها با طراحی مهندسی مطابقت دارد.			
برش پانل روی پانل های نصب شده انجام نمی شود (آلودگی براده).			
فیلم محافظ ظرف ۳۰ روز پس از نصب برداشته می شود.			
دمای اجرای درزگیر در محدوده توصیه سازنده است.			
تردد روی پانل های نصب شده بدون تخته راهرو انجام نمی شود.			
چک لیست بازرسی پس از نصب برنامه ریزی شده است.			

بخش ۵: آبروها و ناودان‌ها

ردیف	قبول	رد	یادداشت
پروفیل و اندازه آبرو روی نقشه‌ها نشان داده شده است.			
شیب آبرو حداقل ۱:۵۰۰ تأیید شده است.			
درزهای انبساط آبرو با فاصله حداکثر ۱۵ متر مشخص شده‌اند.			
بست‌های آبرو با فاصله حداکثر ۹۰۰ میلی‌متر هستند.			
قطر ناودان برای سطح آبگیر سقف کافی است.			
تخلیه ناودان مشخص شده است (فاضلاب، چاه جذبی یا آزاد).			
توری پرنده/برگ برای آبروهای باز مشخص شده است.			

امضا و تأیید

نهایی مهندسی بر عهده مهندس ناظر پروژه باقی می ماند. این چک لیست به عنوان یک ابزار کمکی فنی ارائه شده است. مسئولیت

نام پروژه	
محل پروژه	
تاریخ	
بازبینی شده توسط	
سمت	
امضا	
کد مرجع SIPANEL	