

Ведомость МТО и планирование закупок

Структурированная рабочая таблица для проверки количеств, аксессуаров, фартуков, крепежа, доборов, сроков поставки и пробелов в закупках.

ЧЕКЛИСТ | Закупки и поставки | 5 страниц | Март 2026

Как пользоваться этой ведомостью

Процесс из трёх шагов

- 1. Извлеките количества из утверждённых рабочих чертежей.
- 2. Добавьте коэффициенты отходов/запаса по категории позиции.
- 3. Подтвердите сроки поставки до выпуска заказа на закупку.

Справочник коэффициентов отходов

Категория позиции	Коэффициент отходов/запаса
Панели	+3-5%
Фартуки	+10%
Крепёж	+15%
Герметик	+20%
Желоба	+5%

Основная таблица МТО

Код	Наименование	Ед.	Чистое кол-во	Отходы %	Кол-во заказа	Цена ед.	Итого	Срок поставки	Поставщик	Статус
SP-001	Сэндвич-панель кровля 80мм PIR	м²	—	4%	—	—	—	4-6 нед	—	—
SP-002	Сэндвич-панель кровля 100мм PIR	м²	—	4%	—	—	—	4-6 нед	—	—
SP-003	Сэндвич-панель стена 80мм	м²	—	4%	—	—	—	4-6 нед	—	—
FL-001	Коньковый фартук	пог.м	—	10%	—	—	—	2-3 нед	—	—
FL-002	Карнизный фартук	пог.м	—	10%	—	—	—	2-3 нед	—	—
FL-003	Фартук узла стена-кровля	пог.м	—	10%	—	—	—	2-3 нед	—	—
FL-004	Угловой фартук (внешний)	пог.м	—	10%	—	—	—	2-3 нед	—	—
GT-001	Жёлоб 200мм	пог.м	—	5%	—	—	—	2-3 нед	—	—
GT-002	Водосток 100мм	пог.м	—	5%	—	—	—	2-3 нед	—	—
FX-001	Самосверлящий крепёж М6×100	шт	—	15%	—	—	—	1-2 нед	—	—
FX-002	Самосверлящий крепёж М6×32 (добор)	шт	—	15%	—	—	—	1-2 нед	—	—
SL-001	Нейтральный силиконовый герметик	картридж	—	20%	—	—	—	1 нед	—	—
CL-001	Пенный уплотнитель (карниз)	пог.м	—	10%	—	—	—	1-2 нед	—	—
CL-002	Пенный уплотнитель (конёк)	пог.м	—	10%	—	—	—	1-2 нед	—	—

Анализ рисков закупки

Риск	Проверка	Статус
Позиция с долгим сроком выявлена и заказана первой	Долгие позиции отмечены?	☐
Цвет панели RAL подтверждён письменно	Цвет подтверждён?	☐
Допуск длины панели обсуждён с поставщиком	Допуск согласован?	☐
Очередность поставки совпадает с очередностью монтажа	Очередность спланирована?	☐
Доступ транспорта поставки на площадку подтверждён	Доступ проверен?	☐
Зона хранения подготовлена до поставки	Хранение готово?	☐
Страхование материалов на площадке подтверждено	Страховка активна?	☐
Контакт поставщика для срочного дозаказа определён	Контакт известен?	☐

Информация о проекте и подписи

Название проекта	
Местоположение	
Подготовил	
Дата	
Утвердил	
Референс заказа (PO)	
Примечания	

Для инженерной проверки вашего МТО до закупки свяжитесь с SIPANEL: info@sipanelco.ir
| +98 313 675 1101