

قائمة مراجعة منع تسرب السقف الصناعي

لمراجعة الانحدار والصرف والفلاشينج والاختراقات والمزاريب ومخاطر التركيب قبل بدء أعمال السقف.
قائمة تفتيش مرحلية للمشروع

قائمة مراجعة | الأدلة الفنية | ٨ صفحات | مارس ٢٠٢٦

كيفية استخدام هذه القائمة

إن اكتشاف ثغرة تصميمية أو تنسيقية في هذه المرحلة يكلف اجتماع مراجعة؛ بينما اكتشافها بعد التسليم يكلف سقفا كاملا. المشروع على التأكد من حسم قرارات الانحدار والصرف والفلاشينج والاختراقات والتركيب على الورق قبل تثبيت أي لوح. تكمل هذه القائمة قبل بدء تركيب السقف. وهي أداة جودة قبل التعبئة تساعد المالك والمقاول ومهندس

ثلاث قواعد للاستخدام

1. أكمل جميع الأقسام قبل التعبئة في الموقع.
2. أبلغ مهندس المشروع بأي بند مرفوض () قبل المتابعة – لا تبدأ التركيب مع وجود بنود مفتوحة.
3. احفظ القائمة الموقعة في سجل جودة المشروع كدليل على المراجعة قبل البدء.

القسم ١: تصميم الانحدار والصرف

ملاحظات	مرفوض	مقبول	البند
			عن ٣ درجات للألواح الساندويتش ودرجة واحدة للدرز القائم. انحدار السقف لا يقل
			تم تأكيد اتجاه الصرف على رسومات الورشة.
			لا توجد نقاط منخفضة أو أودية بدون مخرج صرف.
			المزاريب الداخلية مصممة لذروة شدة الأمطار.
			المزاريب الخارجية لها ميل كاف نحو المواسير الهابطة.
			تم تنسيق مواضع المواسير الهابطة مع أعمدة الهيكل.
			تم تحديد شرائح منع التجمع عند الأفاريز.
			تمت مراجعة مخطط السقف لمناطق خطر تجمع المياه.
			تتضمن فواصل التمدد ترتيبات للصرف.
			تمت مراجعة تصميم الصرف من قبل المهندس الإنشائي.

القسم ٢: تصميم الفلاشينج

ملاحظات	مرفوض	مقبول	البند
			تم تأكيد تفصيل فلاشينج القمة على رسومات الورشة.
			تم تحديد فلاشينج الإفريز مع حافة تنقيط.
			تم تفصيل فلاشينج وصلة الجدار بالسقف.
			تم تحديد فلاشينج الوادي (إن وجد) مع مادة مانعة للتسرب.
			تم إظهار فلاشينج الحاجز مع غطاء ومشبك.
			مادة الفلاشينج متوافقة مع مادة سطح اللوح.
			تم تأكيد تداخل الفلاشينج بحد أدنى ١٥٠ مم.
			تم تحديد نوع المانع (سيليكون محايد التصلب أو ما يعادله).
			جميع مثبتات الفلاشينج مخفية أو محكمة.
			تم تضمين بدل الحركة الحرارية في تصميم الفلاشينج.

القسم ٣: الاختراقات

ملاحظات	مرفوض	مقبول	البند
			تم تحديد جميع اختراقات السقف على المخطط.
			لكل اختراق رسم تفصيلي.
			تم تحديد أطواق أو حواف الاختراقات.
			أدنى ارتفاع للحافة الرأسية ١٥٠ مم فوق مستوى السقف.
			جدول المانع يطابق نوع مادة الاختراق.
			اختراقات التكييف مزودة بعزل اهتزاز.
			اختراقات المواسير الكهربائية محكمة أسفل السطح.
			مواقع الاختراقات تتجنب خطوط قمة الألواح.

القسم ٤: مراجعة مخاطر التركيب

ملاحظات	مرفوض	مقبول	البند
			تسلسل التركيب يطابق ترقيم الألواح في رسومات الورشة.
			تخزين الألواح في الموقع مرفوع عن الأرض ومغطى.
			لا تخزن الألواح تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.
			تم تأكيد مواصفات عزم المثبتات ذاتية الحفر.
			تباعد المثبتات يطابق التصميم الهندسي.
			لا يتم قص الألواح فوق الألواح المركبة (تلوث بالنشارة).
			تتم إزالة الفيلم الواقي خلال ٣٠ يوما من التركيب.
			درجة حرارة تطبيق المانع ضمن نطاق المصنع.
			لا حركة أقدام على الألواح المركبة دون ألواح مشي.
			تم التخطيط لقائمة تفتيش ما بعد التركيب.

القسم ٥: المزاريب والمواسير الهابطة

البند	مقبول	مرفوض	ملاحظات
تم إظهار مقطع وحجم المزارب على الرسومات.			
تم تأكيد ميل المزارب بحد أدنى 1:500.			
فواصل التمدد في المزاريب بابتعاد أقصى ١٥ م.			
حوامل المزارب بابتعاد أقصى ٩٠٠ مم.			
قطر الماسورة الهابطة كاف لمساحة تجميع السقف.			
تأكيد موقع تصريف الماسورة (صرف، بئر امتصاص، أو مفتوح).			
تم تحديد واقيات الطيور/الأوراق للمزاريب المفتوحة.			

التوقيع والاعتماد

تبقى المسؤولية الهندسية النهائية على عاتق مهندس المشروع المعتمد. تقدم هذه القائمة كأداة فنية مساعدة.

اسم المشروع	
موقع المشروع	
التاريخ	
تمت المراجعة بواسطة	
الدور	
التوقيع	
مرجع SIPANEL	