

چک لیست چیدمان کلادینگ آلومینیومی

نما برای کنترل گرید، ریتم پنل، درزها، منطق اتصال، لبه‌ها، بازشوها و بهینه‌سازی متریال پیش از نصب.
چک لیست

چک لیست | جزئیات اجرایی | ۷ صفحه | اردیبهشت ۱۴۰۵

چرا بازبینی چیدمان از پرت جلوگیری می کند

که روی قاب پنجره می افتند و کسری متریال که وسط نصب کشف می شود؛ جایی که سفارش مجدد یعنی هفته ها تأخیر. می شود و گرید یک بار تعیین می شود. چیدمانی که بدون بازبینی تعیین شود، زادگاه پرت است: دورریز بیش از ۲۵٪، درزهایی کلادینگ آلومینیومی بر اساس یک گرید بریده

کنترل نیمروزه تبدیل می کند. این چک لیست نما را از گرید تا پایان بندی مرور می کند تا ریتم پیش از نصب اولین پنل حل شود. بازبینی چیدمان روی کاغذ – عرض مدول، خط مرجع، ریتم پنل و هماهنگی بازشوها – این ریسک ها را به یک

این چک لیست را زمانی استفاده کنید که

- گرید نما و عرض مدول برای نخستین بار تعیین می شود.
- موقعیت پنجره ها و درها تأیید شده است.
- پیش از ارسال پنل ها به برش یا سفارش.

بخش ۱: گريد و ريتم پنل

ردیف	قبول	رد	يادداشت
عرض مدول پنل با گريد معماري تأييد شده است.			
خط مرجع شروع تعيين شده است (از محور گريد يا وجه سازه).			
ريتم پنل در كل نماي ارتفاعي يکنواخت است.			
عرض درز سايه يکنواخت است (معمولا ۱۰ تا ۲۰ ميلي متر).			
پنل‌هاي گوشه فضاي لازم براي برگشت اتصال را دارند.			
خطوط درز افقي در نماهاي مجاور هم‌تراز هستند.			
درزهاي عمودي شاقول و در صورت لزوم پيوسته‌اند.			
مدول رواداري سازه و پياده‌سازي را در نظر مي‌گيرد.			
پياده‌سازي از باريکه (پنل کمتر از نصف مدول) پرهيز مي‌کند.			
گريد پيش از ارسال با معمار توافق شده است.			

بخش ۲: هماهنگی پنجره و در

ردیف	قبول	رد	یادداشت
درزهای پنل قاب پنجره را قطع نمی کنند.			
جزئیات دور پنجره / لایه نشان داده شده است.			
فلاشینگ زیر سری زیر پنجره ها مشخص شده است.			
فلاشینگ سر سری بالای پنجره ها مشخص شده است.			
بستار طرفین پنجره جزئیات بندی شده است.			
ابعاد بازشو با جدول معماری مطابقت دارد.			
برش پنل دور بازشوها پرت را کمینه می کند.			
عمق لایه دور هر بازشو یکنواخت است.			

بخش ۳: کنترل سیستم اتصال

ردیف	قبول	رد	یادداشت
اتصال مخفی یا نمایان برای هر زون تعیین شده است.			
فاصله ریل اتصال با دهانه پنل مطابقت دارد.			
شکست حرارتی بین ریل و سازه وجود دارد.			
طراحی بار باد برای اتصال توسط مهندس تأیید شده است.			
دامنه تنظیم براکت رواداری سازه را پوشش می دهد.			
جنس پیچ با آلومینیوم سازگار است (بدون خوردگی دوفلزی).			
اتصال اجازه حرکت حرارتی پنل را می دهد.			
دسترسی برای نگهداری / تعویض پنل لحاظ شده است.			

بخش ۴: جزئیات لبه و پایان بندی

ردیف	قبول	رد	یادداشت
کلادینگ (زیر جان پناه یا در زیر سقف) جزئیات بندی شده است.			
پای کلادینگ حداقل ۱۵۰ میلی متر بالاتر از کف یا تراز نهایی است.			
جزئیات گوشه (داخلی و خارجی) ترسیم شده است.			
درز انبساط با فاصله افقی حداکثر ۶ متر نشان داده شده است.			
درزهای حرکتی با درزهای حرکتی سازه هم راستا هستند.			
تریم لبه و درپوش انتهایی مشخص شده است.			
مسیر زهکشی / تخلیه در پای حفره فراهم شده است.			

امضا و یادداشت

یادآوری‌های بهینه‌سازی متریال

- پیش از سفارش، برش پنل‌ها را از ورق کامل بهینه‌چینی کنید.
- مدول را طوری تنظیم کنید که بازشوها روی خط درز بیفتند، نه وسط پنل.
- ۵ تا ۸٪ پنل اضافه برای برش و آسیب سفارش دهید، نه بیشتر.

نام پروژه	
نما / زون	
تاریخ	
بازبینی‌شده توسط	
سمت	
امضا	

برای پشتیبانی مهندسی نما و طراحی اتصال با SIPANEL تماس بگیرید: info@sipanelco.com