

برگه برنامه ریزی MTO و خرید

برگه‌ای ساختاری برای کنترل مقادیر، متعلقات، فلاشینگ، پیچ، تریم، زمان تأمین و کسری‌های خرید.

چک‌لیست | خرید و تأمین | ۵ صفحه | خرداد ۱۴۰۵

نحوه استفاده از این برگه

فرایند سه مرحله ای

- مقادیر را از نقشه های شاپ تأیید شده استخراج کنید. ۱.
- ضرایب پرت/اضافه را بر اساس دسته هر قلم اضافه کنید. ۲.
- زمان تأمین را پیش از صدور سفارش خرید تأیید کنید. ۳.

مرجع ضریب پرت

ضریب پرت/اضافه	دسته قلم
۳+ تا ۵%	پانل ها
۱۰%+	فلاشینگ
۱۵%+	پیچ ها
۲۰%+	درزگیر
۵%+	آبروها

جدول اصلی MTO

کد قلم	شرح	واحد	خالص مقدار	پرت %	سفارش مقدار	قیمت واحد	جمع	زمان تأمین	تأمین کننده	وضعیت
SP-001	ساندویچ پانل سقفی ۸۰ م.م PIR	م.م 2	—	4%	—	—	—	۴-۶ هفته	—	—
SP-002	ساندویچ پانل سقفی ۱۰۰ م.م PIR	م.م 2	—	4%	—	—	—	۴-۶ هفته	—	—
SP-003	ساندویچ پانل دیواری ۸۰ م.م	م.م 2	—	4%	—	—	—	۴-۶ هفته	—	—
FL-001	فلاشینگ تیغه	م.م ط	—	10%	—	—	—	۲-۳ هفته	—	—
FL-002	فلاشینگ لبه	م.م ط	—	10%	—	—	—	۲-۳ هفته	—	—
FL-003	فلاشینگ اتصال دیوار-سقف	م.م ط	—	10%	—	—	—	۲-۳ هفته	—	—
FL-004	فلاشینگ گوشه (بیرونی)	م.م ط	—	10%	—	—	—	۲-۳ هفته	—	—
GT-001	آبرو ۲۰۰ م.م	م.م ط	—	5%	—	—	—	۲-۳ هفته	—	—
GT-002	ناودان ۱۰۰ م.م	م.م ط	—	5%	—	—	—	۲-۳ هفته	—	—
FX-001	پیچ خودکار M6×100	عدد	—	15%	—	—	—	۱-۲ هفته	—	—
FX-002	پیچ خودکار M6×32 (تیریم)	عدد	—	15%	—	—	—	۱-۲ هفته	—	—
SL-001	درزگیر سیلیکون خنثی	کارتیج	—	20%	—	—	—	۱ هفته	—	—
CL-001	نوار بستار فومی (لبه)	م.م ط	—	10%	—	—	—	۱-۲ هفته	—	—
CL-002	نوار بستار فومی (تیغه)	م.م ط	—	10%	—	—	—	۱-۲ هفته	—	—

بازبینی ریسک خرید

وضعیت	کنترل	ریسک
	اقدام بلندمدت علامت خورد؟	قلم با زمان تأمین بلند شناسایی و زودتر سفارش شد
	تأیید رنگ؟	کد رنگ RAL پانل کتبا تأیید شد
	توافق رواداری؟	رواداری طول پانل با تأمین‌کننده مطرح شد
	توالی برنامه‌ریزی شد؟	توالی تحویل با توالی نصب مطابقت دارد
	دسترسی بررسی شد؟	دسترسی خودروی تحویل به سایت تأیید شد
	انبار آماده است؟	محل انبارش پیش از تحویل آماده شد
	بیمه فعال است؟	بیمه مصالح در سایت تأیید شد
	تماس مشخص است؟	تماس تأمین‌کننده برای سفارش اضطراری مشخص شد

اطلاعات پروژه و امضا

	نام پروژه
	محل
	تهیه‌شده توسط
	تاریخ
	تأییدشده توسط
	شماره سفارش خرید
	یادداشت

برای بررسی مهندسی MTO پیش از خرید با SIPANEL تماس بگیرید: +98 313 675 1101 | info@sipanelco.com