

قائمة مراجعة تخطيط الكسوة الألومنيومية

لمراجعة الشبكة وإيقاع الألواح والدروز ومنطق التثبيت والحواف والفتحات وتحسين المواد قبل التركيب.
قائمة تفتيش للواجهات

قائمة مراجعة | تفاصيل التنفيذ | ٧ صفحات | فبراير ٢٠٢٦

لماذا تمنع مراجعة التخطيط الهدر

تتجاوز ٢٥٪، ودروز تقع على إطارات النوافذ، ونقص في المواد يكتشف أثناء التركيب حين تعني إعادة الطلب أسابيع من التأخير. نقص الكسوة الألومنيومية وفق شبكة، والشبكة تضبط مرة واحدة. التخطيط الذي يقرر دون مراجعة هو مولد الهدر: قصاصات المخاطر إلى فحص نصف يوم. تسير هذه القائمة على الواجهة من الشبكة إلى الإنهاء حتى يحسم الإيقاع قبل تثبيت أول لوح. مراجعة التخطيط على الورق – عرض الوحدة وخط المرجع وإيقاع الألواح وتنسيق الفتحات – تحول تلك

استخدم هذه القائمة عندما

- تضبط شبكة الواجهة وعرض الوحدة لأول مرة.
- تتأكد مواقع النوافذ والأبواب.
- قبل إطلاق الألواح للقص أو الطلب.

القسم ١: الشبكة وإيقاع الألواح

ملاحظات	مرفوض	مقبول	البند
			تم تأكيد عرض وحدة اللوح مقابل الشبكة المعمارية.
			تحديد خط المرجع الابتدائي (من محور الشبكة أو وجه الهيكل). تم
			إيقاع الألواح متسق عبر كامل واجهة الارتفاع.
			عرض فجوة الظل منتظم (عادة ١٠-٢٠ مم).
			ألواح الزاوية تسمح بارتداد التثبيت.
			خطوط الدروز الأفقية متطابقة عبر الواجهات المتجاورة.
			الدروز الرأسية شاقولية ومستمرة حيث يقصد ذلك.
			تراعي الوحدة سماحية الهيكل والتسقيط.
			يتجنب التسقيط الشظايا (ألواح أصبى من نصف وحدة).
			تم الاتفاق على الشبكة مع المعماري قبل الإطلاق.

القسم ٢: تنسيق النوافذ والأبواب

البند	مقبول	مرفوض	ملاحظات
دروز الألواح لا تقطع إطارات النوافذ.			
تم إظهار تفصيل محيط النافذة / الكشف.			
تم تحديد فلاشينج العتبة أسفل النوافذ.			
تم تحديد فلاشينج الرأس أعلى النوافذ.			
تم تفصيل إغلاق الجوانب على جانبي النافذة.			
أبعاد الفتحة تطابق الجدول المعماري.			
قص الألواح حول الفتحات يقلل الهدر.			
عمق الكشف متنسق حول كل فتحة.			

القسم ٣: فحص نظام التثبيت

ملاحظات	مرفوض	مقبول	البند
			تم تأكيد التثبيت المخفي أو الظاهر لكل منطقة.
			تباعد سكة التثبيت يطابق بحر اللوح.
			يوجد فاصل حراري بين السكة والهيكل.
			تم التحقق من تصميم حمل الرياح للتثبيت من قبل المهندس.
			مدى ضبط الكثيفة يغطي سماحية الهيكل.
			مادة المثبت متوافقة مع الألومنيوم (دون تآكل ثنائي المعدن).
			يسمح التثبيت بالحركة الحرارية للوح.
			تم مراعاة الوصول للصيانة / استبدال اللوح.

القسم ٤: تفاصيل الحواف والإنهاء

البند	مقبول	مرفوض	ملاحظات
تم تفصيل إنهاء أعلى الكسوة (أسفل الحاجز أو عند البطنية).			
الكسوة لا تقل عن ١٥٠ مم فوق الأرضية / المنسوب النهائي. قاعدة			
تم رسم تفاصيل الزوايا (الداخلية والخارجية).			
تم إظهار مواضع فاصل التمدد بحد أقصى ٦ م أفقيا.			
تتوافق فواصل الحركة مع فواصل حركة الهيكل.			
تم تحديد حلوق الحواف والأغطية الطرفية.			
تم توفير مسار التصريف عند قاعدة التجويف.			

التوقيع والملاحظات

تذكيرات تحسين المواد

- رتب قصات الألواح من الألواح الكاملة قبل الطلب.
- اضبط الوحدة بحيث تقع الفتحات على خطوط الدروز لا وسط اللوح.
- اطلب زيادة ٥-٨٪ من الألواح للقص والتلف، لا أكثر.

اسم المشروع	
الواجهة / المنطقة	
التاريخ	
تمت المراجعة بواسطة	
الدور	
التوقيع	

لدعم هندسة الواجهات وتصميم التثبيت، تواصل مع SIPANEL: info@sipanelco.ir