

ورقة تخطيط MTO والمشتريات

لمراجعة الكميات والملحقات والفلاشينج والمثبتات والتشطيبات وأوقات التوريد وثغرات المشتريات.
ورقة عمل منظمة

قائمة مراجعة | المشتريات والتوريد | ٥ صفحات | مارس ٢٠٢٦

كيفية استخدام هذه الورقة

عملية من ثلاث خطوات

1. استخراج الكميات من رسومات الورشة المعتمدة.
2. أضف عوامل الهدر/الزيادة لكل فئة بند.
3. أكد أوقات التوريد قبل إصدار أمر الشراء.

مرجع عامل الهدر

عامل الهدر/الزيادة	فئة البند
٣+ إلى ٥%	الألواح
+١٠%	الفلأشينج
+١٥%	المثبتات
+٢٠%	المانع
+٥%	المزاريب

جدول MTO الرئيسي

كود البند	الوصف	الوحدة	الصافية الكمية	الهدر %	الطلب كمية	سعر الوحدة	الإجمالي	وقت التوريد	المورد	الحالة
SP-001	لوح ساندويتش سقف ٨٠مم PIR	م2	—	4%	—	—	—	٤-٦ أسابيع	—	—
SP-002	لوح ساندويتش سقف ١٠٠مم PIR	م2	—	4%	—	—	—	٤-٦ أسابيع	—	—
SP-003	لوح ساندويتش جدار ٨٠مم	م2	—	4%	—	—	—	٤-٦ أسابيع	—	—
FL-001	فلاشينج القمة	م.ط	—	10%	—	—	—	٢-٣ أسابيع	—	—
FL-002	فلاشينج الإفريز	م.ط	—	10%	—	—	—	٢-٣ أسابيع	—	—
FL-003	فلاشينج وصلة الجدار-السقف	م.ط	—	10%	—	—	—	٢-٣ أسابيع	—	—
FL-004	فلاشينج الزاوية (خارجي)	م.ط	—	10%	—	—	—	٢-٣ أسابيع	—	—
GT-001	مزارب ٢٠٠مم	م.ط	—	5%	—	—	—	٢-٣ أسابيع	—	—
GT-002	ماسورة هابطة ١٠٠مم	م.ط	—	5%	—	—	—	٢-٣ أسابيع	—	—
FX-001	مثبت ذاتي الحفر M6×100	قطعة	—	15%	—	—	—	١-٢ أسبوع	—	—
FX-002	مثبت ذاتي الحفر M6×32 (تشطيب)	قطعة	—	15%	—	—	—	١-٢ أسبوع	—	—
SL-001	مانع سيليكون محايد	رطوبة خ	—	20%	—	—	—	أسبوع	—	—
CL-001	شريط حشوة فوم (إفريز)	م.ط	—	10%	—	—	—	١-٢ أسبوع	—	—
CL-002	شريط حشوة فوم (قمة)	م.ط	—	10%	—	—	—	١-٢ أسبوع	—	—

مراجعة مخاطر المشتريات

الحالة	التحقق	الخطر
	هل تم تمييز البنود الطويلة؟	تحديد البند طويل التوريد وطلبه أولا
	تأكيد اللون؟	تأكيد كود لون RAL للوح كتابيا
	الاتفاق على السماحية؟	مناقشة سماحية طول اللوح مع المورد
	هل خطط التسلسل؟	تطابق تسلسل التسليم مع تسلسل التركيب
	هل فحص الوصول؟	تأكيد وصول مركبة التسليم للموقع
	هل التخزين جاهز؟	تجهيز منطقة التخزين قبل التسليم
	هل التأمين فعال؟	تأكيد تأمين المواد في الموقع
	هل الاتصال معروف؟	تحديد جهة اتصال المورد لإعادة طلب طارئة

معلومات المشروع والاعتماد

	اسم المشروع
	الموقع
	أعده
	التاريخ
	اعتمده
	مرجع أمر الشراء
	ملاحظات

لمراجعة هندسية لـ MTO قبل الشراء، تواصل مع +98 313 675 1101 | info@sipanelco.ir | SIPANEL: