

Контрольный список предотвращения протечек промышленной кровли

Контрольный список для проверки уклона, дренажа, фартуков, проходок, водосточков и монтажных рисков до начала кровельных работ.

ЧЕКЛИСТ | Технические руководства | 8 страниц | Март 2026

Как пользоваться этим списком

Этот контрольный список заполняется до начала монтажа кровли. Это инструмент качества до мобилизации, помогающий заказчику, подрядчику и инженеру проекта убедиться, что решения по уклону, дренажу, фартукам, проходкам и монтажу проработаны на бумаге до крепления любой панели. Выявить пробел проектирования или координации на этом этапе стоит одного совещания; выявить его после сдачи — стоит целой кровли.

Три правила применения

1. Заполните все разделы до мобилизации на площадку.
2. Сообщите инженеру проекта о любом непройденном (X) пункте до продолжения — не начинайте монтаж с открытыми пунктами.
3. Подшейте подписанный список в дело качества проекта как подтверждение проверки перед стартом.

Раздел 1: Проектирование уклона и дренажа

Пункт	Принято ✓	Отклонен о х	Примечания
Уклон кровли не менее 3° для сэндвич-панелей и 1° для фальцевой кровли.			
Направление дренажа подтверждено на рабочих чертежах.			
Нет низких точек или ендов без дренажного выпуска.			
Внутренние желоба рассчитаны на пиковую интенсивность осадков.			
Внешние желоба имеют достаточный уклон к водостокам.			
Положение водостоков согласовано с колоннами каркаса.			
На карнизах предусмотрены планки против застоя воды.			
План кровли проверен на зоны риска скопления воды.			
Деформационные швы включают дренажное решение.			
Проект дренажа проверен инженером-конструктором.			

Раздел 2: Проектирование фартуков

Пункт	Принято ✓	Отклонен о х	Примечания
Деталь конькового фартука подтверждена на рабочих чертежах.			
Карнизный фартук с капельником задан.			
Фартук узла «стена-кровля» детализирован.			
Ендовный фартук (при наличии) задан с герметиком.			
Парапетный фартук с крышкой и кляммером показан.			
Материал фартука совместим с материалом обшивки панели.			
Нахлѐст фартука не менее 150 мм подтверждѐн.			
Тип герметика задан (нейтральный силикон или эквивалент).			
Все крепления фартуков скрыты или загерметизированы.			
В проекте фартуков учтѐн допуск на температурные подвижки.			

Раздел 3: Проходки

Пункт	Принято ✓	Отклонен о х	Примечания
Все кровельные проходки обозначены на плане.			
Для каждой проходки есть деталь.			
Заданы манжеты или бортики проходок.			
Минимальная высота бортика 150 мм над уровнем кровли.			
Ведомость герметиков соответствует материалу проходки.			
Проходки ОВиК имеют виброизоляцию.			
Проходки электропроводки гидроизолированы под настилом.			
Расположение проходок избегает линий коньков панелей.			

Раздел 4: Анализ монтажных рисков

Пункт	Принято ✓	Отклонен о х	Примечания
Последовательность монтажа соответствует нумерации панелей на чертежах.			
Хранение панелей на площадке — на подкладках и под укрытием.			
Панели не хранятся под прямым солнцем длительное время.			
Спецификация момента затяжки самосверляющих крепежей подтверждена.			
Шаг крепежа соответствует инженерному расчёту.			
Резка панелей над смонтированными панелями не ведётся (загрязнение стружкой).			
Защитная плёнка удаляется в течение 30 дней после монтажа.			
Температура нанесения герметика в диапазоне производителя.			
Ходьба по смонтированным панелям без трапов запрещена.			
Запланирован контрольный список послемонтажной проверки.			

Раздел 5: Желоба и водостоки

Пункт	Принято ✓	Отклонен о х	Примечания
Профиль и размер желоба показаны на чертежах.			
Уклон желоба не менее 1:500 подтверждён.			
Деформационные швы желобов с шагом не более 15 м.			
Кронштейны желобов с шагом не более 900 мм.			
Диаметр водостока достаточен для площади водосбора кровли.			
Место сброса водостока подтверждено (ливнёвка, дренаж или открыто).			
Для открытых желобов заданы решётки от птиц/листвы.			

Подписи и утверждение

Итоговая инженерная ответственность остаётся за инженером проекта. Данный список предоставляется как технический вспомогательный инструмент.

Название проекта	
Местоположение	
Дата	
Проверено	
Должность	
Подпись	
Референс SIPANEL	