

راهنمای بازبینی نقشه شاپ پروژه‌های پانلی

راهنمایی ساختاری برای کنترل چیدمان پانل، متعلقات، منطق فلاشینگ، مقادیر و هماهنگی اجرا.

راهنما | جزئیات اجرایی | ۱۲ صفحه | اردیبهشت ۱۴۰۵

هدف بازبینی نقشه شاپ

بازبینی آن پیش از تأیید، ارزان‌ترین گام کیفی کل پروژه است – و نادیده‌گرفتنش رایج‌ترین علت تأخیر و نشتی قابل‌اجتناب. نقشه شاپ آخرین نقطه‌ای است که می‌توان یک پروژه پانلی را روی کاغذ اصلاح کرد، نه در کارگاه.

چرا کارفرما / پیمانکار باید پیش از تأیید بازبینی کند

- خطا در نقشه شاپ یعنی تحویل متریال اشتباه.
- کشف دیر هنگام متعلقات گم‌شده باعث تأخیر پروژه می‌شود.
- تداخل فلاشینگ پس از تحویل باعث نشتی می‌شود.
- نقشه تأییدشده مسئولیت را به تأییدکننده منتقل می‌کند.

یک بسته کامل نقشه شاپ شامل چیست

پیش از بازبینی محتوا، کامل بودن بسته را تأیید کنید. یک مجموعه نقشه شاپ پروژه پانلی باید همه اسناد زیر را داشته باشد.

ردیف	قبول	رد	یادداشت
پلان سقف با چیدمان پانل و جهت دهانه.			
نماهای دیوار با پیاده‌سازی پانل.			
جدول پانل (نوع، طول، تعداد).			
جدول متعلقات / تریم.			
جزئیات فلاشینگ (تیغه، لبه، دره، اتصال دیوار).			
جزئیات مقطع تیغه / لبه / دره.			
جزئیات نفوذی‌ها.			
جدول پیچ (نوع، فاصله).			
برگه برآورد مقادیر.			

بخش ۱: کنترل چیدمان پانل

ردیف	قبول	رد	یادداشت
جهت پانل برای جهت دهانه صحیح است.			
توالی شماره‌گذاری پانل منطقی و منطبق با پلان است.			
موقعیت پانل شروع مشخص شده است.			
عرض پانل‌ها رواداری سازه را در نظر می‌گیرد.			
جهت خیز / شیب نشان داده شده است.			
طول پانل‌ها با هندسه سقف / دیوار مطابقت دارد.			
جهت همپوشانی جانبی خلاف جهت باران غالب است.			
موقعیت همپوشانی انتهایی با لاپه‌ها هماهنگ است.			
پانل‌های بریده‌شده در لبه‌ها باریکه نیستند.			
چیدمان با پیاده‌سازی معماری مطابقت دارد.			

بخش ۲: کنترل منطق فلاشینگ

یادداشت	رد	قبول	ردیف
			فلاشینگ تیغه با همپوشانی صحیح نشان داده شده است.
			فلاشینگ لبه با شیار ضد موبینگ.
			اتصال دیوار به سقف کاملاً جزئیات‌بندی شده است.
			همه گوشه‌ها نشان داده شده‌اند (هیپ، دره، داخلی).
			جنس و ضخامت فلاشینگ مشخص شده است.
			همپوشانی فلاشینگ حداقل ۱۵۰ میلی‌متر و درزگیری شده است.
			اتصالات پنهان یا درزگیری‌شده در فلاشینگ‌های سمت بارش.
			تمهید حرکت حرارتی در فلاشینگ‌های بلند.
			کلاhek و گیره جان‌پناه جزئیات‌بندی شده است.
			محل اتصال فلاشینگ به نفوذی نشان داده شده است.

بخش ۳: کنترل متعلقات و تریم

ردیف	قبول	رد	یادداشت
همه قطعات تریم در جدول فهرست شده‌اند.			
بستار (فوم یا فلز) در لبه‌ها و تیغه‌ها نشان داده شده‌اند. نوارهای			
پروفیل آبرو و فاصله بست نشان داده شده است.			
موقعیت و اندازه ناودان‌ها نشان داده شده است.			
نوع پیچ با بستر و روکش مطابقت دارد.			
نوع و محل درزگیر زمان‌بندی شده است.			
بلوک‌های پرکننده در انتهای پروفیل مشخص شده‌اند.			
رنگ / پوشش تریم با پانل‌ها مطابقت دارد.			

بخش ۴: نفوذی‌ها و بازشوها

ردیف	قبول	رد	یادداشت
همه نفوذی‌های شناخته‌شده روی پلان علامت خورده‌اند.			
نورگیرها / اسکالایت‌ها با چیدمان پانل هماهنگ‌اند.			
جزئیات کرب تأسیسات مکانیکی نشان داده شده است.			
فلاشینگ سرسری در / پنجره جزئیات‌بندی شده است.			
ارتفاع لبه بالآمده مشخص شده است (حداقل ۱۵۰ میلی‌متر).			
موقعیت نفوذی از خطوط تیغه و همپوشانی پرهیز می‌کند.			
قاب تقویتی در صورت نیاز نشان داده شده است.			
روش درزبندی برای هر نوع نفوذی مشخص شده است.			

بخش ۵: راستی‌آزمایی برآورد مقادیر

ردیف	قبول	رد	یادداشت
تعداد پانل با پلان چیدمان مطابقت دارد.			
مقادیر متعلقات شامل اضافه برای پرت / برش است.			
تعداد پیچ با جدول اتصال مطابقت دارد.			
مقدار درزگیر برای همه درزها برآورد شده است.			
طول فلاشینگ به تفکیک نوع جمع شده است.			
طول آبرو و ناودان جمع شده است.			
درصد اضافه برای هر دسته قلم اعمال شده است.			
برآورد با جدول پانل کنترل متقابل شده است.			

بخش ۶: هماهنگی با سایر رشته‌ها

ردیف	قبول	رد	یادداشت
چیدمان لایه سازه با دهانه پانل مطابقت دارد.			
موقعیت نفوذی تأسیسات توافق شده است.			
تماس کلادینگ / پانل در لبه‌ها هماهنگ شده است.			
تخلیه آبرو به زهکشی عمرانی تأیید شده است.			
تماس لبه / جان‌پناه با سایر رشته‌ها حل شده است.			
تمهیدات دسترسی و ایمنی برای نصب هماهنگ شده است.			

خطاهای رایج نقشه شاپ در پروژه‌های ایران

خطا	فراوانی	پیامد	نحوه کشف
نبود جزئیات دره	رایج	نشتی در دره	هر گوشه داخلی را روی پلان بررسی کنید
جهت اشتباه پانل	رایج	سفارش / دوباره‌کاری	جهت دهانه را با لاپه بسنجید
نبود شکست حرارتی	پرتکرار	تعییق، اتلاف انرژی	مقاطع اتصال دیوار را بررسی کنید
آبرو کوچک	پرتکرار	سرریز در باران شدید	سطح آبگیر و اندازه آبرو را بازبینی کنید
نمایش‌ندادن نفوذی	رایج	برش کارگاهی، ریسک نشتی	نقشه تأسیسات را کنترل متقابل کنید
مشخصات اشتباه متعلقات	گاه‌به‌گاه	مغایرت تحویل	جدول تریم را با جزئیات بسنجید

ماتریس امضای بازبینی

هر نقشه بازبینی‌شده را ثبت کنید. وضعیت: A = تأیید، B = تأیید با اصلاحات، C = اصلاح و ارسال مجدد.

شماره نقشه	برایش و	بازبینی توسط	تاریخ	وضعیت	توضیحات

پشتیبانی مهندسی SIPANEL

تأیید بسته پانل، مهندسان ما می‌توانند چیدمان، منطق فلاشینگ و مقادیر را با هندسه و اقلیم پروژه شما کنترل کنند SIPANEL. بازیابی نقشه‌های شاپ را به‌عنوان بخشی از پشتیبانی مهندسی پیش از خرید انجام می‌دهد. پیش از و نشستی پس از تحویل را کاهش می‌دهد – همان سه شکستی که این راهنما برای پیشگیری از آن‌ها ساخته شده است. این کار ریسک تحویل اشتباه، کشف دیر هنگام متعلقات

تماس با مهندسی SIPANEL: info@sipanelco.com | +98 313 675 1101 | sipanelco.ir