

Контрольный список раскладки алюминиевого фасада

Фасадный контрольный список для проверки сетки, ритма панелей, швов, логики крепления, краёв, проёмов и оптимизации материала до монтажа.

ЧЕКЛИСТ | Детали монтажа | 7 страниц | Февраль 2026

Почему проверка раскладки предотвращает отходы

Алюминиевый фасад режется по сетке, а сетка задаётся один раз. Раскладка, принятая без проверки, — источник отходов: обрезки свыше 25%, швы, попадающие на оконные рамы, и нехватка материала, обнаруженная в ходе монтажа, когда дозаказ означает недели задержки.

Проверка раскладки на бумаге — ширина модуля, базовая линия, ритм панелей и координация проёмов — превращает эти риски в полудневную проверку. Этот список проходит фасад от сетки до завершения, чтобы ритм был решён до крепления первой панели.

Используйте этот список, когда

- Сетка фасада и ширина модуля задаются впервые.
- Положение окон и дверей подтверждено.
- Перед выпуском панелей в раскрой или заказ.

Раздел 1: Сетка и ритм панелей

Пункт	Принято ✓	Отклонен о х	Примечания
Ширина модуля панели сверена с архитектурной сеткой.			
Задана стартовая базовая линия (от оси сетки или грани каркаса).			
Ритм панелей единообразен по всему фасаду.			
Ширина теневого шва равномерна (обычно 10–20 мм).			
Угловые панели учитывают отворот крепления.			
Горизонтальные линии швов совпадают на смежных фасадах.			
Вертикальные швы отвесны и непрерывны где задумано.			
Модуль учитывает допуски каркаса и разбивки.			
Разбивка исключает узкие доборы (панели уже половины модуля).			
Сетка согласована с архитектором до выпуска.			

Раздел 2: Координация окон и дверей

Пункт	Принято ✓	Отклонен о х	Примечания
Швы панелей не пересекают оконные рамы.			
Показана деталь обрамления / откоса окна.			
Задан подоконный фартук под окнами.			
Задан верхний фартук над окнами.			
Детализирована боковая закладка по сторонам окна.			
Размеры проёмов соответствуют архитектурной ведомости.			
Раскрой панелей вокруг проёмов минимизирует отходы.			
Глубина откоса единообразна вокруг каждого проёма.			

Раздел 3: Проверка системы крепления

Пункт	Принято ✓	Отклонен о х	Примечания
Скрытое или открытое крепление подтверждено для каждой зоны.			
Шаг направляющих соответствует пролёту панели.			
Между направляющей и каркасом есть терморазрыв.			
Расчёт крепления на ветровую нагрузку проверен инженером.			
Диапазон регулировки кронштейна покрывает допуск каркаса.			
Материал крепежа совместим с алюминием (без биметаллической коррозии).			
Крепление допускает тепловое движение панели.			
Учтён доступ для обслуживания / замены панели.			

Раздел 4: Детали краёв и завершения

Пункт	Принято ✓	Отклонен о х	Примечания
Завершение верха фасада (под парапетом или у софита) детализировано.			
Низ фасада не менее 150 мм над чистым полом / уровнем земли.			
Прорисованы угловые детали (внутренние и внешние).			
Положение деформационных швов показано с шагом не более 6 м по горизонтали.			
Швы движения совпадают с деформационными швами каркаса.			
Заданы кромочные доборы и торцевые заглушки.			
Предусмотрен дренажный путь у основания зазора.			

Подписи и примечания

Напоминания по оптимизации материала

- Раскладывайте раскрой панелей из целых листов до заказа.
- Задайте модуль так, чтобы проёмы попадали на линии швов, а не в середину панели.
- Заказывайте 5-8% запаса панелей на раскрой и повреждения, не более.

Название проекта	
Фасад / зона	
Дата	
Проверено	
Должность	
Подпись	

За поддержкой по инженерии фасада и расчёту крепления обращайтесь в SIPANEL:
info@sipanelco.com